

до Правил о
водопостача
комунальних

ЗВІТНІСТЬ

ЗВИНІСЬ

2022 рік

34	2022	рік
Показать	Термін подання	
Суб'єкти господарювання, що мають ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та або централізованого водовідведення		до 01 березня року, наступного за звітним
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та її територіальному органу у відповідному регіоні		

Респондент:

Найменування суб'єкта господарювання:

КП "Вінницяоблводоканал"

03339012

21022 м. Вінниця, вул Київська, 173

№ з/п	Найменування показника	Обсяг фінансування, тис. грн			Освоєно капітальних інвестицій, тис. грн	Економічний ефект, тис. грн				Економія від запровадження заходів:						Фактичний строк окупності, місяців		
		план	факт	%		план	факт	план	факт	ФОП з нарахуваннями, тис. грн		Інші, тис. грн						
										7	8	9	10	11	12		13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ																		
1.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1								0,00			0,00			0,00			0,00	
1.1.2								0,00			0,00			0,00			0,00	
...								0,00			0,00			0,00			0,00	
1.2	Заходи щодо зменшення обсягу витрат, витрат води на технологічні потреби, з них:	1 539,00	560,00	0,36	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів	1 539,00	560,00	0,36	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.1	Придбання приладів встановлення на водопровідних насосних станціях та водогонях	1 539,00	560,00	0,36	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2											0,00			0,00			0,00	
...											0,00			0,00			0,00	
1.2.2	заходи щодо забезпечення комерційного обліку ресурсів	0,00	0,00								0,00			0,00			0,00	
1.2.2.1											0,00			0,00			0,00	
1.2.2.2											0,00			0,00			0,00	
...											0,00			0,00			0,00	
1.2.3	інші	0,00	0,00								0,00			0,00			0,00	
1.2.3.1											0,00			0,00			0,00	
1.2.3.2											0,00			0,00			0,00	
...											0,00			0,00			0,00	
1.3	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання	83 406,75	51 970,67	0,62	51 970,67	4 103,50	0,00	-4 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103,50	0,00	-4 103,50	
1.3.1	Реконструкція магістральної мережі водопостачання м. Вінниця (на ділянці від вул. Пирогова до вул. Лебединського)"	83 108,75	51 870,67	0,62	51 870,67	4 103,50	0,00	-4 103,50			0,00			0,00	4 103,50	0,00	-4 103,50	132,00

№ з/п	Найменування показника	Обсяг фінансування, тис. грн			Освоєно капітальних інвестицій, тис. грн	Економічний ефект, тис. грн			Електроенергія, кВт/год						Економія від запровадження заходів: ФОП з нарахуваннями, тис. грн						Інші, тис. грн			Фактичний строк окупності, місяців
		план	факт	%		план	факт	відхилення	план	факт	відхилення	план	факт	відхилення	план	факт	відхилення	план	факт	відхилення				
																					3	4	5	
1.3.2	Придбання приладу обчислювача рівня в комплекті з двома ультразвуковими	298,00	100,00	0,34	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		
...								0,00			0,00						0,00			0,00				
1.4	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	0,00	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		
1.4.1								0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		
1.4.2								0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		
...								0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		
1.5	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0,00	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		
1.5.1								0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		
1.5.2								0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		
...								0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		
1.6	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0,00	0,00		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		
1.6.1								0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		
1.6.2								0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		
...								0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		
1.7	Інші заходи	26 681,22	6 828,06	25,59	6 828,06		0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		
1.7.1	Будівельний нагляд за "Реконструкція магістральної мережі водопостачання в м. Вінниця (на ділянці від вул. Пирогова до вул. Лебединського)"	2 385,96	5 457,21	228,72	5 457,21			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		
1.7.2	Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2» (погашення тла кредиту)	22 700,96	1 350,38	5,95	1 350,38			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		
1.7.3	Проект "Розвиток міської інфраструктури - 2" (погашення відсотків за користування кредитом)	1 594,30	20,47	1,28	20,47			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		
Усього за розділом І:		111 626,97	59 358,73	53,18	59 358,73		4 103,50	0,00	-4 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103,50	0,00	-4 103,50						
1.8	Джерела фінансування заходів	111 626,97	59 358,73	53,18	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
1.8.1	Амортизація з них: на погашення позичкових коштів	8 345,96	2 030,85	24,33	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
1.8.1.1	Виробничі інвестиції з прибутку для погашення запозичень (кредитів, позик)	6 508,96	1 370,85	21,06	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
1.8.2	Інші виробничі інвестиції з прибутку	17 786,30		0,00	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
1.8.3	Бюджетні кошти з них: на погашення позичкових коштів				x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
1.8.4	Інші залучені кошти з них: на погашення позичкових коштів				x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
1.8.4.1	Інші залучені кошти з них: на погашення позичкових коштів	85 494,71	57 327,88	67,05	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
1.8.5	Інші залучені кошти з них: на погашення позичкових коштів				x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
1.8.5.1					x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
ІІ. ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ																								
2.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	5 276,90	866,51	0,16	866,51		339,94	0,00	-339,94	81 843,00	0,00	-81 843,00	0,00	0,00	0,00	339,94	0,00	-339,94						

№ з/п	Найменування показника	Обсяг фінансування, тис. грн					Освоєно капітальних інвестицій, тис. грн			Економічний ефект, тис. грн						Електроенергія, кВт/год						ФОП з нарахуваннями, тис. грн						Інші, тис. грн			Фактичний строк окупності, місяців
		план		факт		%	тис. грн	план	факт	відхилення	план	факт	відхилення	план	факт	відхилення	план	факт	відхилення	план	факт	відхилення	план	факт	відхилення						
		3	4	5	6																					7	8	9	10	11	
1	2																										19				
2.1.1	Реконструкція ТП №99 по вул. Казів. Корітовичів в м. Вінниця (коригування2)	2 550,42	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00														0,00					
2.1.2	Розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція КНС №1-А по вул. Г. Успенського в м. Вінниця"	314,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00														0,00					
2.1.3	Розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція КНС №4 по вул. Нагірна в м. Вінниця "	190,22	0,00		0,00		0,00																								
2.1.4	Розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Реконструкція КНС №11 по вул. Якова Шепеля в м. Вінниця"	168,23	16,18	9,62	16,18		16,18																								
2.1.5	Придбання 2-х насосних агрегатів та шафи керування з частотним перетворювачем на КНС №5-А по вул. Айвазовського в м. Вінниця	903,70	0,00		0,00		0,00		339,94	0,00																	31,00				
2.1.6	Придбання електрообладнання: тиристорний збудувач для встановлення на насосній повітрядувній станції ОСК	900,00	600,00		600,00		600,00																								
2.1.7	Придбання пристрою плавного пуску для КНС №3-А	250,33	250,33	100,00	250,33		250,33					0,00														0,00					
2.2	Заходи щодо забезпечення обліку ресурсів	295,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00					
2.2.1	Придбання приладів технологічного обліку для встановлення на каналізаційних насосних станціях	295,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00					0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00					
2.2.2												0,00					0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00					
...																															
2.3	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	663,60	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00					
2.3.1	Облаштування телефонної IP станції (закупівля, установка, налаштування)	663,60	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00					0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00					
2.3.2												0,00					0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00					
...																															
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціального призначення	313,39	313,39	100,00	313,39		313,39		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00					
2.4.1	Оснащення автопарку для перевезення чергових бригад аварійно-диспетчерської служби додатковим обладнанням	313,39	313,39	100,00	313,39		313,39					0,00					0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00					
2.4.2												0,00					0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00					
...																															
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	3 866,30	0,00	0,00	0,00		0,00		245,12	0,00		-245,12	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		245,12	0,00	-245,12					
2.5.1	Реконструкція напірного каналізаційного колектору Ø 700 від КНС №1-А до ОСК в м. Вінниця (від ПК 9+78,0 до ПК12+16,0)	2 363,33	0,00	0,00	0,00		0,00		245,12	0,00		-245,12					0,00		0,00	0,00		0,00		245,12	0,00	-245,12	115,00				
2.5.2	Реконструкція напірного каналізаційного колектору Ø 700 від КНС №1-А до ОСК в м. Вінниця (від ПК 12,0+16,0 до ПК14,0+63,0)	1 502,97	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00					0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00					

№ з/п	Найменування показника	Обсяг фінансування, тис. грн				Освоєно капітальних інвестицій, тис. грн		Економічний ефект, тис. грн				Економія від запровадження заходів:						Інші, тис. грн				Фактичний строк окупності, місяців				
		план	факт	%	план	факт	відхилення	план	факт	відхилення	Електроенергія, кВт/год			ФОП з нарахуваннями, тис. грн			план	факт	відхилення	план	факт		відхилення			
											план	факт	відхилення	план	факт	відхилення								план	факт	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
2.6	Інші заходи	2 313,72	120,62	0,05	120,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2.6.1	Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2» (погашення тіла кредиту)	2 027,74	120,62	5,95	120,62			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2.6.2	Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2» (погашення відсотків за користування кредитом)	145,98	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00						0,00	0,00								
2.6.3	Придбання транспортно-технічного приладу	140,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00						0,00	0,00								
2.7	Усього за розділом II:	12 728,91	1 300,52	10,22	1 300,52	585,06	0,00	-585,06	81 843,00	0,00	-81 843,00	0,00	0,00	0,00	585,06	0,00	-585,06	0,00								
2.7.1	Амортизація	12 728,91	1 300,52	10,22	1 300,52	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х								
2.7.1.1	з них: на погашення позичкових коштів	10 163,28	1 300,52	12,80	1 300,52	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х								
2.7.2	Виробничі інвестиції з прибутку для погашення заборгованості (кредитів, позик)	2 173,72	120,62	5,55	120,62	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х								
2.7.3	Інші виробничі інвестиції з прибутку				х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х								
2.7.4	Бюджетні кошти				х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х								
2.7.4.1	з них: на погашення позичкових коштів				х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х								
2.7.5	Інші залучені кошти	2 565,63		0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х								
2.7.5.1	з них: на погашення позичкових коштів				х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х								
Усього за інвестиційною програмою		124 355,88	60 659,25	48,78	60 659,25	4 688,56	0,00	-4 688,56	81 843,00	0,00	-81 843,00	0,00	0,00	0,00	4 688,56	0,00	-4 688,56	0,00								

Д.В. Кіст'юн
(ініціали, прізвище)А.Б. Лисак
(ініціали, прізвище)А.В. Торікова
(ініціали, прізвище)

Телефон (0432) 587374

Моб. тел +38 098 510 0663

електронна пошта виконавця: shapoval@vinvk.com.ua