

[illegible]

№ з/п		Найменування показника	Обсяг фінансування, тис. грн			Освоєно капітальних інвестицій, тис. грн	Економічний ефект, тис. грн			Електроенергія, кВт/год						Економія від запровадження заходів:						Фактичний строк окупності, місяців
			план	факт	%		план	факт	відхилення	Електроенергія, кВт/год			ФОП з нарахуваннями, тис. грн			Інші, тис. грн						
										план	факт	відхилення	план	факт	відхилення	план	факт	відхилення	план	факт	відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1.8.3	Інші виробничі інвестиції з прибутку				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
1.8.4	Бюджетні кошти				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
1.8.4.1	з них: на погашення позикових коштів				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
1.8.5	Інші залучені кошти	129 081,92	42 430,13	32,87	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
1.8.5.1	з них: на погашення позикових коштів				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
II. ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВИДЧЕННЯ																						
2.1	Заходи щодо зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів	6 039,16	516,00	8,54	516,00	3 703,34	0,00	-3 703,34	843 381,00	0,00	-843 381,00	0,00	0,00	0,00	3 703,34	0,00	-3 703,34					
2.1.1	Реконструкція ТП №99 по вул. Князя Корiatовичів в м. Вінниці (коригування ²)	412,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.2	Придбання частотного перетворювача на КНС №3-А по вул.Пирогова	703,22	0,00	0,00	0,00	1426,00	0,00	-1 426,00	279684	0,00	-2 79 684,00	0,00	0,00	0,00	1426,00	0,00	-1 426,00	24,00				
2.1.3	Капітальний ремонт електропроводки 310 кВт насосного агрегату на КНС №1-А по вул. Г. Успенського	986,67	516,00	52,30	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.4	Капітальний ремонт електропроводки 310 кВт насосного агрегату на КНС №3-А по вул.Пирогова	986,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.5	Капітальний ремонт електропроводки 132 кВт насосного агрегату на КНС №1 по вул. Кн. Корiatовичів	123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.6	Придбання насосного агрегату на насосну станцію активного жруду на ОСК в м. Вінниці	2827,0	0,00	0,00	0,0	2277,34	0,00	-2 277,34	563697	0,00	-563 697,00	0,00	0,00	0,00	2277,34	0,00	-2 277,34	15,00				
2.2	Заходи щодо забезпечення обліку ресурсів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.2.1																						
2.3	Заходи щодо запровадження та розвитку інформаційних технологій	166,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.3.1	Придбання серверу для збору, архівування та обробки інформації з об'єктів водопостачення підприємства	166,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.4	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.4.1																						
2.5	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	6 210,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.5.1	Придбання грабєльних механічних решіток з електроприводом розмірами 1100*16 та 1300*16 в гравельне відділення на КНС №1-А по вул. Г. Успенського.	2782,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

№ з/п	Найменування показника	Обсяг фінансування, тис. грн			Освоєно капітальних інвестицій, тис. грн	Економічний ефект, тис. грн			Економія від запровадження заходів:								Фактичний строк окупності, місяців				
		план	факт	%		план	факт	вихідження	Електроенергія, кВт/год			ФОП з нарахуваннями, тис. грн			Інші тис. грн						
									план	факт	вихідження	план	факт	вихідження	план	факт		вихідження	план	факт	вихідження
1	2	3	4	5	6	7	8	9											19		
2.5.2	КНС 3 А - заміна засувки з обуглюваним кінном Д600мм (в машинному залі-2 од. в розподільчій камері - 2 од.)	2181,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.5.3	КНС 1А - заміна засувки з обуглюваним кінном (Д=600мм в розподільчій камері -1 од. Д=400мм в машинному залі -4 од.)	1245,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.6	Інші заходи	3 673,78	1,13	0,03	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.6.1	Проект «Розвиток міської інфраструктури -2» (погашення тіла кредиту)	3205,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.6.2	Проект «Розвиток міської інфраструктури -2» (погашення відсотків за користування кредитом)	468,69	1,13	0,24	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.7	Усього за розділом ІІ:	16 089,45	517,13	3,21	517,13	3 703,34	0,00	-3 703,34	843 381,00	0,00	-843 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.7.1	Амортизація	16 089,45	1,13	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
2.7.1.1	з них: на погашення позичкових коштів	12 459,70	1,13	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
2.7.2	Виробничі інвестиції з прибутку для погашення заборгованості (кредитів, позик)	468,69	1,13	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
2.7.3	Інші виробничі інвестиції з прибутку	3 205,09		0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
2.7.4	Бюджетні кошти				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
2.7.4.1	з них: на погашення позичкових коштів				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
2.7.5	Інші залучені кошти	424,66	516,00	1,22	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
2.7.5.1	з них: на погашення позичкових коштів				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Усього за інвестиційною програмою		189 914,15	42 959,94	22,62	42 959,94	10 754,26	0,00	-10 754,26	843 381,00	0,00	-843 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Д.В. Кістон

(ініціали, прізвище)

А.Б. Лисак

(ініціали, прізвище)

А.В. Торікова

(ініціали, прізвище)

(підпис керівника (власника))

(підпис голови розробника)

(підпис виконавця)

телефон: (0432) 33 73 74

моб. телефон: +38 0985 100663

електронна пошта виконавця: vlnk.strategy@gmail.com