

№ з/п	Найменування показника	Обсяг фінансування, тис. грн			Освоєно капітальних інвестицій, тис. грн	Економічний ефект, тис. грн			Економія від запровадження заходів:										Фактичний строк окупності, місяців
									Електроенергія, кВт/год			ФОП з нарахуваннями, тис. грн			Інші, тис. грн				
		план	факт	%		план	факт	відхилення	план	факт	відхилення	план	факт	відхилення	план	факт	відхилення		
		3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.3.5	Придбання регулятора тиску води на магистральний водопід Д 300мм на смт Сприжаків	288,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.6	Реконструкція магистральної мережі водопостачання м. Вінниці (на ділянці від вул. Пирогова до вул. Лебединського)"	59931,29	43 072,05	71,87	43 072,05	7 050,92	0,00	-7 050,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050,92	0,00	-7 050,92		
1.3.7	Придбання комутаторної апаратури (автоматичний викидач - 1 од., контактори - 3 од.) для встановлення в шафі управління промисловими	198,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.8	Придбання приладів лабораторного контролю якості води (спектрофотометр-4 од. рН-метр-5 од. система очищення води -2 од., дисцилятор - 3 од.)	1766,23	295,86	16,75	295,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	1 862,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.1	Придбання програмного забезпечення SCADA	1862,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	59 376,78	25 663,22	43,22	25 663,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.1	Проект "Розвиток міської інфраструктури - 2" «Закупівля спеціальної техніки»	58501,98	24 788,97	42,37	24 788,97	1045,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1045,34	0,00	0,00		
1.5.2	Придбання автотранспорту для лабораторії контролю якості води	874,80	874,25	99,94	874,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7	Інші заходи	59 161,59	7 575,96	12,81	7 575,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.1	Капремонт покрівлі будівлі автомобільних боксів №1 (з побутовим приміщенням)	1636,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.2	Капремонт покрівлі будівлі блоку фільтрів та відстійників станції №3 ВНС "Тітичани	2849,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.3	Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2» (погашення тіла кредиту)	48165,20	444,61	0,92	444,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.4	Будівельний нагляд за "Реконструкція магистральної мережі водопостачання в м. Вінниці (на ділянці від вул. Пирогова до вул. Лебединського)"	6510,37	7 131,35	109,54	7 131,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Усього за розділом І:		188 485,56	76 607,09	40,64	76 607,09	7 050,92	0,00	-7 050,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 050,92	0,00	-7 050,92		

№ з/п	Найменування показника	Обсяг фінансування, тис. грн			Освоєно капітальних інвестицій, тис. грн	Економічний ефект, тис. грн			Економія від запровадження заходів:								Фактичний строк окупності, місяців	
		план	факт	%		план	факт	відхилення	Електроенергія, кВт/год		ФОП з нарахуваннями, тис. грн		Інші, тис. грн					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.5.4	Придбання переносного з'єднаного ПЗ у комплекті з кріпленням на два первинних радіальних відстійники з черги на ОСК	613,88	688,80	112,20	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6	Інші заходи	11 225,06	103,61	0,92	103,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6.1	Проект «Розвиток міської інфраструктури - 2» (погашення тіла кредиту)	11 225,06	103,61	0,92	103,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7	Усього за розділом II:	88 404,70	24 228,54	27,41	24 228,54	764,50	0,00	-764,50	19,21	0,00	-19,21	0,00	0,00	0,00	649,61	0,00	-649,61	
2.7.1	Амортизація	88 404,70	24 228,54	27,41	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.7.1.1	з них: на погашення позичкових коштів	15 503,76	4 013,15	25,89	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.7.2	Виробничі інвестиції з прибутку для погашення заборгованості (кредитів, позик)	11 225,06	103,61	0,92	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.7.3	Інші виробничі інвестиції з прибутку				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.7.4	Бюджетні кошти				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.7.4.1	з них: на погашення позичкових коштів				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.7.5	Інші заборгованості	61 675,88	20 111,78	32,61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.7.5.1	з них: на погашення позичкових коштів				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Усього за інвестиційною програмою		276 890,26	100 835,63	36,42	100 835,63	7 815,42	0,00	-7 815,42	19,21	0,00	-19,21	0,00	0,00	0,00	7 700,53	0,00	-7 700,53	

Д.В. Кістон
(ініціал, прізвище)А.Б. Лисак
(ініціал, прізвище)А.В. Торікова
(ініціал, прізвище)

телефон: (0432) 53 73 74

моб. телефон: +38 0985 100663

електронна пошта виконавця: vlnk_shtabu@upm.com